



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

สำนักปลัด อบต.เชียงหวาง

โทร. ๐๔๒-๒๑๙๖๗๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ความว่าให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

บัดนี้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้เสนอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางปัญญาสิริย์ ชูระพล)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

สรุปแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ : 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ : พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างป้ายประชา สัมพันธ์ ชนิดโครงเหล็กรูปพรรณ พรรณบ้านเนินอุดม หมู่ที่ 17	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชา สัมพันธ์ชนิดโครงสร้างรูปพรรณ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	300,000	√	-	-	-	12 มี.ค.68- 26 เม.ย.68	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายต้นเปือย-นานาง สุภาพร กองทอง บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า กว่า 175 ตารางเมตร ไหลทางลูก รั้งข้างละ 0.50 เมตร	99,000	√	-	-	-	2 เม.ย.68- 12 พ.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่าน-บ้านโพ้นหัน-นางเฉลย อุดโคตร บ้านด่าน หมู่ที่ 5	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 65 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	120,000	√	-	-	-	28 เม.ย.68- 7 มิ.ย. 68	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคำเปลี่ยนชนะบุตร-นางฉวีวรรณ ตาปะบุตร บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 172 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	299,000	√	-	-	-	4 เม.ย.68- 15 พ.ค.68	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจำปา ตำบลระหาร-นางสมพร แสนอินทร์ บ้านด่านนคร หมู่ที่ 15	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 100 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูกรัง	199,000	√	-	-	-	4 เม.ย.68- 14 พ.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่จ่าย	วันเริ่มดำเนินการ/วันสิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจุล ประกันยา-หน้าโรงเรียนเปรียบ ชมิ้นเขียว บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 11	รั้วข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 67 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	218,500	√	-	-	218,000	2 เม.ย.68- 12 พ.ค.68	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางตุ้ สุวรรณะ -น.ส.ศศิธร บรรณรักษ์ บ้านสร้างสถานพัฒนา หมู่ที่ 18	รั้วข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 134 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	384,000	√	-	-	382,000	1 เม.ย.68- 11 พ.ค.68	กองช่าง	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบาง สุกอึ่ง บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 3	ผิวจราจรกว้าง 3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 136 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสูง รังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	255,000	✓	-	-	-	7 มี.ค.68- 16 เม.ย.68	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสงวน พิลาหลวง บ้านหนองสระโคก หมู่ที่ 13	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 174 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสูง รังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	✓	-	-	-	31 ม.ค.68- 17 มี.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุรินทร์ - นางจันทร์มี สมเด็จพระ บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 9	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 174 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	✓	-	-	-	499,000	30 ม.ค.68- 11 ม.ค.68	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอรสิริยศสมบัติ-ลำห้วยน้อย บ้านดำนนคร หมู่ที่ 15	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 158 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 553 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	312,000	✓	-	-	-	312,000	31 ม.ค.68- 12 มี.ค.68	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทรงพล นนสานางชั้นทอง นีระกุล บ้านดำน หมู่ที่ 5	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 155 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 542 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูกรัง	315,000	✓	-	-	-	313,000	7 มี.ค.68- 16 เม.ย.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
		รั้งข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย							
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายประภาส วิภาดา - นางอุตร สิมมาสิมสุ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 20	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 70 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังถูก รั้งข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	252,000	√	-	-	-	7 มี.ค.68- 16 เม.ย. 68	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายสำราญ อิน้อย - ถนนด่าน-เพ็ญ บ้าน สร้างหลวง หมู่ที่ 2	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 174 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังถูก รั้งข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	√	-	-	-	31 มี.ค.68- 17 มี.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอัมพร หนูกกลาง-นางอุทัยวัลย์ จุฑมพา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 17	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 174 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	√	-	-	-	497,000	24 เม.ย.68- 3 มี.ค.68	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางนาดี-บริษัท บีพีเค บ้านนาดี หมู่ที่ 4	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 209 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,700	√	-	-	-	498,000	30 ม.ค.68- 11 มี.ค.68	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนเซียงหวางพิทยาคาร-บ้านนายสุวิทย์ บริหาร บ้านสร้างสถานพัฒนา หมู่ที่ 18	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 65 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูกรัง	187,000	√	-	-	-	187,000	30 ม.ค.68- 11 มี.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
		รั้งข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย							
18	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหน้าวัดสว่าง สามแยก บ้านนางสมกลิ่น-สี่แยกน้ำประปา บ้านเซียงหวาง หมู่ที่ 1	ผิวจราจรกว้าง 1-2 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 83 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 137 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร	77,000	√	-	-	-	17 ม.ค.68- 26 ก.พ.68	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบ ลำห้วยใหญ่ฝั่งบ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	ผิวจราจรกว้าง 3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 1,020 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 พร้อมติดตั้งป้ายโครง โครงการ 1 ป้าย	434,000	√	-	-	-	19 มี.ค.68- 28 เม.ย.68	กองช่าง
20	โครงการขยายระบบประปา จากห้องถังประปาหมู่บ้าน-บ้านนาย อุดม นครธรรม บ้านดอนข่า หมู่ที่ 8	งานขยายระบบประปาท่อ พีวีซี ขนาด dai 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความ ยาว 1,270 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	129,800	√	-	-	-	2 ม.ค.68- 11 ก.พ.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
21	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝ้าตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางดวงจันทร์ สุวรรณ-รพ.สต. บ้านด่านบ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 133 ทอนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝ้าตะแกรงเหล็ก รวม 12 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	211,000	√	-	-	-	2 เม.ย.68- 12 พ.ค.68	กองช่าง
22	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝ้าตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางศิริพร โพธิ์ค้ำมา-นางหนูปี แก้วเชียงหวาง-นางพันใจ กล้ารอด บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 9	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 208 ทอนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝ้าตะแกรงเหล็ก รวม 19 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	324,800	√	-	-	-	28 เม.ย.68- 12 มิ.ย.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
23	โครงการลงทุนระยะปานกลางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้าน นายจิต วรรณมิตร-สี่แยกบ้านนาง จงจิตร ชมภูนิมิตร บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1	งานลงทุนระยะปานกลางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระยะระบายน้ำ 53 ทอนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 5 บ่อ	85,000	√	-	-	-	17 ม.ค.68- 16 ก.พ.68	กองช่าง
24	โครงการลงทุนระยะปานกลางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้าน นายปิยะ ชื่นเงินเชียง-นางคำท้าว จันทร์าศรี บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 9	งานลงทุนระยะปานกลางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระยะระบายน้ำ 171 ทอนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 15 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	266,000	√	-	-	-	17 ม.ค.68- 26 ก.พ.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
25	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้าน นายวิทยา ชำนิโลก-ศาลา ประชานิคม บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 11	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 173 ทอนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 15 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 บ้าย	282,000	√	-	-	-	16 พ.ค.68- 20 มิ.ย.68	กองช่าง
26	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้าน นายไว พิลาเทศ-ทุ่งนา บ้านโพเนลา หมู่ที่ 7	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 48 ทอนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 4 บ่อ	72,000	√	-	-	-	27 พ.ย 67- 27 ธ.ค. 67	กองช่าง
27	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้าน นายสุรศักดิ์ โคตรวิทย์-นายทวี บุญพา บ้านเชียงขวาง หมู่ที่ 1	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 47 ทอนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 4 บ่อ	72,700	√	-	-	-	17 ม.ค.68- 16 ก.พ.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่จ่าย	วันเริ่มดำเนินการ/วันสิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
28	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านนายสุวิทย์ พงษ์พงษ์-ถนอมสาย อด 1080 บ้านด่าน หมู่ที่ 5	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 63 ท่อนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 6 บ่อ	80,000	✓	-	-	-	80,000	28 เม.ย.68- 28 พ.ค.68	กองช่าง
29	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายนายแหล่งสี่แยกหอกระจายข่าวบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 211 ท่อนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 18 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	325,600	✓	-	-	-	325,000	16 พ.ค.68- 28 มิ.ย.68	กองช่าง
30	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายศาลากลางบ้าน-นายบัวลาการะพา บ้านโพทะเล หมู่ที่ 7	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 294 ท่อนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 24 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	473,000	✓	-	-	-	471,000	11 มี.ค.68- 25 เม.ย.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
31	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงใหญ่ -ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 3	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 173 ท่อนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 15 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	282,000	√	-	-	-	27 พ.ย.67- 6 ม.ค. 68	กองช่าง
32	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล.และฝาตะแกรงเหล็ก สายสี่แยกศาลาประชาคม-นางอุดมบุตรียังบ้านดอนข่า หมู่ที่ 8	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 275 ท่อนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 24 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	434,000	√	-	-	-	28 เม.ย.68- 27 มิ.ย.68	กองช่าง
33	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายสี่แยกหอกระจายข่าวหน้าร้านค้า-นายแพทย์ ชาญฟ้าเลื่อน บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 188 ท่อนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 10 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	182,400	√	-	-	-	31 มี.ค.68- 2 มิ.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
34	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนพัน หมู่ที่ 6	งานก่อสร้างท่อถึงประปาหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมขยายเขตประปาหอลถึง กว้าง 3 เมตร สูง 9 เมตร พร้อมขยายท่อประปาพีวีซี 2-2.5 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมปั๊มสูบน้ำซีเมนต์แบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 1,500 วัตต์ พร้อมชุดชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก เฉลี่ย 42.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	√	-	-	-	11 ธ.ค.67- 25 ม.ค.68	กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16	งานก่อสร้างท่อถึงประปาหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมขยายเขตประปาหอลถึง กว้าง 3 เมตร สูง 9 เมตร พร้อมขยายท่อประปาพีวีซี 2.00 นิ้ว ชั้น 8.5	406,000	√	-	-	-	2 ม.ค.68- 16 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
		พร้อมปั๊มสูบน้ำซัมเมอสแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 1,500 วัตต์ พร้อมชุดชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก เฉลี่ย 42.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย							
36	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพพนทัน หมู่ที่ 19	งานก่อสร้างท่อถึงประปาหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมขยายเขตประปาท่อถึง กว้าง 3 เมตร สูง 9 เมตร พร้อมขยายท่อประปาพีวีซี 2-2.5 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมปั๊มสูบน้ำซัมเมอสแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 1,500 วัตต์ พร้อมชุดชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก เฉลี่ย 42.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	√	-	-	-	17 ธ.ค.67- 31 ม.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
37	โครงการปรับปรุงป้ายประชา สัมพันธ์ ชนิดโครงเหล็กรูปพรรณ บ้านนาดี หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายประชา สัมพันธ์ชนิดโครงเหล็กรูปพรรณ บ้านนาดี หมู่ที่ 4 และติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย	200,000	√	-	-	-	197,900	12 มี.ค.68- 21 เม.ย.68	กองช่าง
38	โครงการปรับปรุงป้ายประชา สัมพันธ์ ชนิดโครงเหล็กรูปพรรณ บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายประชา สัมพันธ์ชนิดโครงเหล็กรูปพรรณ บ้านนาดี หมู่ที่ 4 และติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย	200,000	√	-	-	-	197,900	12 มี.ค.68- 21 เม.ย.68	กองช่าง
39	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินซ่อม แซมสวนสาธารณะ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงหวาง การซ่อมแซม ไม่ต่อกสวนสาธารณะงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การ บริหารส่วนตำบลเชียงหวาง	50,000	-	-	-	√	โอนลด 50,000	เพิ่มไปตั้งจ่ายในแผนงานการศึก เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายถนน เชิงหวาง-สร้างหลวง บ้านนาย อนันท์ ประเทศเสนา ไปยังนา นายเอ๋ ราษฎร์ บ้านเชียง-หวาง หมู่ที่ 1	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาด สาย 1 เฟส 2 สาย	265,300	√	-	-	-	247,955.54	1 ต.ค.67- 11 ก.ย.68	กองช่าง
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายนา นายนาย ประกันยา-นางางดม ทักษิณบุตร บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาด สาย 1 เฟส 2 สาย	300,000	√	-	-	-	168,202.43	1 ต.ค.67- 11 ก.ย.68	กองช่าง
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สานาป่า - นาฮาง บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาด สาย 1 เฟส 2 สาย	200,000	√	-	-	-	174,362.77	1 ต.ค.67- 11 ก.ย.68	กองช่าง
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้าน นายบัวภา สิมมาสิมสุ-ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนเหล่า บ้านโนนทอง หมู่ที่ 20	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาด สาย 1 เฟส 2 สาย	248,000	√	-	-	-	240,674.18	1 ต.ค.67- 11 ก.ย.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
44	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายวังช้าง บ้านคำฝักพนม หมู่ที่ 10	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาด สาย 1 เฟส 2 สาย	250,000	√	-	-	-	249,591.84	1 ต.ค.67- 11 ก.ย.68	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านหนองสระไคร- บ้านเชียงหวาง (ประปา) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 167.50เมตรหรือมีพื้นที่น้อยกว่า 837.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	√	-	-	-	496,000	24 มิ.ย.68- 3 ส.ค.68	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกแก้มลิง-ถนน เชียงหวาง - นาดี บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 206 เมตรหรือมีพื้นที่น้อยกว่า 824 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	√	-	-	-	496,000	12 ก.ย.68- 22 ต.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำราญ อื่น้อย-ถนนด่าน-เพ็ญ บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ 2	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 67 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 335 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	201,000	√	-	-	-	200,000	22 ส.ค.68- 1 ต.ค.68	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศวรร มาลัยศรี-แยกหอถึงประปะา หมู่บ้าน บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 3	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 84 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	203,000	√	-	-	-	203,000	24 มิ.ย.68- 3 ส.ค.68	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่านาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 4	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 167.50เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 837.50ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง	498,000	√	-	-	-	496,000	4 มิ.ย.68- 14 ก.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
		คู่อ้างอิง 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย								
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายรอบวัดโพธิ์ชัย (ทิศใต้) - นาพ่อสกุล ดอกไม้ บ้านโนนเลา หมู่ที่ 7	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 100 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูก ครึ่งข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	242,000	√	-	-	-	242,000	18 ก.ค.68- 27 ส.ค.68	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นทางบ้านนายพลก ขามันเขียว - เชื่อมกับถนนนาแพง หมออาทร บ้านสร้างลานหมู่ที่ 9	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 164.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 822.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง คู่อ้างอิง 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	√	-	-	-	497,000	30 พ.ค.68- 9 ก.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรภาพอุดร-หนองคาย-บ้านโคกน้อย-บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 11	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 167.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 837.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	√	-	-	-	24 มิ.ย.68- 4 ส.ค.68	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางพร-ไปหนองใต้ บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 11	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	496,000	√	-	-	-	16 ก.ค.68- 25 ส.ค.68	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสงวน พิลาหลวง บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ 13	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 164.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 822.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง	499,000	√	-	-	-	4 มิ.ย.68- 14 ก.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
		คู่อรั้งข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย								
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาบางบุญขวาง บัวตั้ง - บ้านนางพรสวรรค์ บ้านด่านนคร หมู่ที่ 15	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 206 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 824 ตารางเมตร ไหล่ทางสูงครึ่งลูก รั้งข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	√	-	-	497,000	4 ส.ค.68- 13 ก.ย.68	กองช่าง	
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนางจำปา ด่านระหาร - บ้านนางสมพร แสนอินทร์ บ้านด่านนคร หมู่ที่ 15	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 90 เมตร ระยะทางดำเนินการ 315 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร ไหล่ทางสูงครึ่งลูก รั้งข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	183,000	√	-	-	183,000	10 ก.ย.68- 20 ต.ค.68	กองช่าง	
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายทองมี-	ผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00เมตร หนา0.15 เมตร ระยะทางดำเนิน	496,000	√	-	-	494,000	22 ส.ค.68- 1 ต.ค.68	กองช่าง	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่จ่าย	วันเริ่มดำเนินการ/วันสิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
	บ่อป้องกันบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16	การ 209 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย								
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญรอด ชาติเสียว-บ้านนางอดิภา ใต้ป้องกันบ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ 18	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 133 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	335,000	✓	-	-	-	334,000	19 มิ.ย.68- 29 ก.ค.68	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าโพพนันทน์ บ้านโพพนันทน์ หมู่ที่ 19	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 167.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 837.50 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	✓	-	-	-	496,000	4 มิ.ย.68- 14 ก.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายจากบ้านนาย ประภาส วิชาดา-บ้านนางอุตร สิมมาสิมสุ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 20	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 126 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูก รังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	321,000	√	-	-	-	321,000	4 ส.ค.68- 13 ก.ย.68	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านนางเพ็ญพโยม -นางอ้อย บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 174 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังลูก รังข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	422,000	√	-	-	-	420,000	10 ก.ย.68- 20 ต.ค.68	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนางละมัย-ด้านเงิน บ้านด่าน หมู่ที่ 5	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร	63,000	√	-	-	-	62,000	11 ก.พ.69- 13 มี.ค.69	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
63	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเสียบลำห้วยใหญ่ บ้านด่าน หมู่ที่ 5	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 1,220 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย	335,000	√	-	-	-	30 ธ.ค.68- 8 ก.พ.69	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเสียบลำห้วยน้อยบ้านโนนพัน บ้านโนนพัน หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 1,900 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย	486,000	√	-	-	-	19 ธ.ค.68- 28 ม.ค.69	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ตามเส้นทางสายสะพานบ้านดงใหญ่- ห้วยนาฮาง บ้านโนนเหล่า หมู่ที่ 7	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,810 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00- 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	456,000	√	-	-	-	15 ธ.ค.68- 24 ม.ค.69	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
66	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านนางกลจักรีย์ ชุมชนเขียว-เชื่อม ต่อกับลำห้วยแก บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 9	ขนาดผิวจราจรกว้าง -4.00 เมตร ระยะทาง 1,730 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00- 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	344,000	√	-	-	-	341,000	30 ธ.ค.68- 8 ก.พ.69	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย คันทองแกเก็บน้ำห้วยวังต้อพร้อม ขยายไหล่ทาง บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 11	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00- 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	494,000	√	-	-	-	492,000	27 พ.ค.68- 6 ก.ค.68	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายบุญมี สนิมคำ บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00- 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	222,000	√	-	-	-	222,000	27 พ.ค. 68- 26 มิ.ย.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่จ่าย	วันเริ่มดำเนินการ/วันสิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
69	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ดงใหญ่พัฒนา-บ้านโพเนนเลาบ้าน ดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร ทน 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	404,000	√	-	-	-	402,000	17 ม.ค.68- 27 ก.ค.68	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสระใคร-บ้านโพหนอง บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ 13	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร ทน 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	345,000	√	-	-	-	344,000	27 พ.ค.68- 1 ก.ค.68	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย เลียบลำห้วยแกตอนบนสายนา นางสาวสุตาพร วิเศษเพ็ง-นาย สมนุก อรรถพล บ้านโคกน้อยหมู่ที่ 14	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ระยะทาง 1,050 เมตร ทน 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	214,000	√	-	-	-	212,000	15 ม.ค.69- 19 ก.พ.69	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่จ่าย	วันเริ่มดำเนินการ/วันสิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
72	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านโคกน้อย-บ้านนาดี บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร ทน 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	243,000	-	-	-	√	เนื่องจากเป็นที ส่วนบุคคล	กองช่าง	
73	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านนายอนุ่น ด้านคึก-นางามลทัย ไซค์ค้ำจันทร์ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 328 เมตร ทน 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	80,000	√	-	-	-	17 มิ.ย.68- 17 ก.ค.68	กองช่าง	
74	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านโนนอุดม-บ้านโพหนอง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 17	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,760 เมตร ทน 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	494,000	√	-	-	-	27 พ.ค.68- 16 มิ.ย.68	กองช่าง	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
75	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย สระหลวง บ้านโนนพัน หมู่ที่ 19	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2710 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00- 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	190,000	√	-	-	-	190,000	17 มิ.ย.68- 17 ก.ค.68	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบลำห้วยนาฮางสายนาาง ศิริพร-ฝ่ายสร้างหลาง บ้าน โนนทอง หมู่ที่ 20	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ระยะทาง 1,240 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย	253,000	√	-	-	-	253,000	30 ธ.ค.68- 29 ม.ค.69	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านนางศศิพงษ์ ท้าวมิมพ์-บ้าน นางพัสร ดีน้อย บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย	58,000	√	-	-	-	58,000	15 ธ.ค.68- 14 ม.ค.69	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
78	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบ ลำห้วยหนองตุ (ตอนบน)บ้านด่าน เจริญ หมู่ที่ 21	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 675 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร และติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย	133,000	-	-	-	✓	-	เนื่องจากเป็น พื้นที่ส่วนบุคคล	กองช่าง
79	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองโดน บ้านนาดี หมู่ที่ 4	ขนาดปากกว้าง 7.00-10.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาวรวม 697 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	357,000	✓	-	-	-	352,000	22 ม.ค.69- 26 ก.พ.69	กองช่าง
80	โครงการขุดลอกคลองน้ำ สาย ถนนชาติ - กันฝายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14	ขนาดปากกว้าง 6.00-13.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาวรวม 373 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	266,000	✓	-	-	-	264,000	11 ก.พ.69- 13 มี.ค.69	กองช่าง
81	โครงการขุดลอกลำห้วยไต่กขาม ป้อม บ้านดอนข่า หมู่ที่ 8	ขนาดปากกว้าง 12-13 เมตร ลึก 3 เมตร ยาวรวม 582 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	403,000	✓	-	-	-	398,000	13 มี.ค.69- 24 เม.ย.69	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
82	โครงการขุดลอกลำห้วยฝายหลวง บ้านดอนข่า หมู่ที่ 8	ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาวรวม 350 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	202,000	√	-	-	-	10 มิ.ย.68- 10 ก.ค.68	กองช่าง
83	โครงการขุดลอกลำห้วยขมิ้น บ้านคำฝักหนาม หมู่ที่ 10	ขนาดปากกว้าง 11. เมตร ลึก 3 เมตร ยาวรวม 788 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	488,000	√	-	-	-	4 มิ.ค.69- 3 เม.ย.69	กองช่าง
84	โครงการขุดลอกทำฝายถึงลำห้วย ท่าซัน บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12	ขนาดปากกว้าง 9.00-10.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาวรวม 1,080 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	495,000	√	-	-	-	29 พ.ค.68- 28 มิ.ย.68	กองช่าง
85	โครงการขุดลอกลำห้วยท่าศาลา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 17	ขนาดปากกว้าง 11.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาวรวม 220 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	209,000	√	-	-	-	10 มิ.ย.68- 10 ก.ค.68	กองช่าง
86	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้าน นายสังราย อิน้อย-บ้านนาย	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ปากลิ้นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 105 ฟุตลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะ	178,000	√	-	-	-	29 พ.ค.68- 3 ก.ค.68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
	สุบรรณ์ ประกันยา บ้านสร้างทอง หมู่ที่ 2	แกรงเหล็ก รวม 10 บ่อ พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย							
87	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายท่อถึง ประปา-บ้านนายสมควร บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 3	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ปากลิ้นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 289 ท่อนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะ แกรงเหล็ก รวม 26 บ่อ พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	463,000	√	-	-	461,000	24 มิ.ย.68- 3 ส.ค.68	กองช่าง
88	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้าน นายสุริยา-นายประมวล บ้านโพมทัน หมู่ที่ 6	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ปากลิ้นราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 206 ท่อนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะ แกรงเหล็ก รวม 17 บ่อ พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	321,000	√	-	-	321,000	20 ส.ค.68- 29 ก.ย. 68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
89	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านนายสุพรรณ เซสาชน-บ้านฉุริภิทรแฝกสิน บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 210 ท่อนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 17 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	343,000	√	-	-	341,000	14 ต.ค. 68- 23 พ.ย. 68	กองช่าง
90	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายสี่แยกหอกระจ่ายข้าวหน้าร้านค้า-บ้านนายแท้ หนองฟ้าเดือน 4 บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 1	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 204 ท่อนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม 17 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	323,000	√	-	-	322,900	12 ก.ย. 68- 17 ต.ค. 68	กองช่าง
91	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางชวนชม ธาตุไพบูลย์-	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้ำ 128 ท่อนลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะ	239,000	√	-	-	239,000	21 ก.ค. 68- 30 ส.ค. 68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
	นายกิตติชัย ตรังคี บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ 18	แกรงเหล็ก รวม 12 ป้อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย							
92	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	1,200,000	√	-	-	992,991	26 พ.ย.68- 6 มี.ค.69	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง (สวัสดิการและสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	6,200,000	√	-	-	5,820,000	24 ก.พ.69- 3 ส.ค.69	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง (สวัสดิการและสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	1,300,000	-	√	-	-	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างอาคารห้องนำห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องนำห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	1,150,000	√	-	-	949,000	5 มี.ค.69- 3 มิ.ย.69	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
96	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถชนิด โครงสร้างเหล็กปูพรมองค์การ บริหารส่วนตำบลเชียงใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ชนิดโครงสร้างเหล็กปูพรม และ ติดตั้งป้ายโครงการ 1 บ้าย	497,000	√	-	-	-	495,000	20 ส.ค.68- 9 ต.ค.68	กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ และติดตั้งป้ายโครงการ 1 บ้าย	1,100,000	-	√	-	-	-	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
98	โครงการสถานคอนกรีตบริเวณที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงใหม่	งานสถานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้น ที่ 780 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 บ้าย	487,000	√	-	-	-	458,000	20 ส.ค.68- 29 ก.ย.68	กองช่าง
99	โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์ การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ และติดตั้งป้ายโครงการ 1 บ้าย	1,200,000	√	-	-	-	939,000	7 พ.ย.68- 5 ก.พ.69	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์ การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ และติดตั้งป้ายโครงการ 1 บ้าย	900,000	√	-	-	-	769,000	22 ม.ค.69- 23 มี.ค.69	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
101	โครงการต่อเติมอาคารอนุประ สงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียง หวาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารอนุ ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	1,100,000	√	-	-	-	999,000	16 ก.ย.68- 24 ธ.ค.68	กองช่าง
102	โครงการเทศบาลนครศรีธรรม เหล็กศาลาประชาคม บ้านด่าน หมู่ที่ 5	งานเทศบาลนครศรีธรรมเหล็กพัน ที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร และติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย	246,000	√	-	-	-	246,000	22 ส.ค.68- 1 ต.ค.68	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณ อ่างเก็บน้ำวังตุ บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 11	งานเทศบาลนครศรีธรรมเหล็กพัน ที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร และติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย	499,000	√	-	-	-	497,000	12 ก.ย.68- 22 ต.ค. 68	กองช่าง
104	โครงการเทศบาลนครศรีธรรม เหล็ก บริเวณตลาดบ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	งานเทศบาลนครศรีธรรมเหล็กพัน ที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร และติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย	499,000	√	-	-	-	497,000	23 ก.ค.68- 1 ก.ย. 68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่จ่าย	วันเริ่มดำเนินการ/วันสิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
105	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณตลาดนัดบ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณตลาดนัดบ้านด่านเจริญ และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	380,000	✓	-	-	-	379,000	23 ก.ค.68- 11 ก.ค. 68	กองช่าง
106	ขยายท่อเมนประปาสายบ้านนายเริง ชิมื่นเขียว บ้านสร้างหลวงหมู่ที่ 21	ขยายท่อเมนประปา ท่อพีวีซี dai 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 2,500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	332,600	✓	-	-	-	331,600	17 มิ.ย.68- 27 ก.ค.68	กองช่าง
107	ขยายท่อเมนประปาสายศาลาประชาคม-บ้านนายวิฑูรย์ สมยกัณฑ์ บ้านโนนเปล้า หมู่ที่ 7	ขยายท่อเมนประปา ท่อพีวีซี dai 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 236 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	80,000	✓	-	-	-	80,000	18 ก.ค.68- 17 ส.ค. 68	กองช่าง
108	ก่อสร้างระบบประปาพร้อมท่อถึงบ้านดอนเขา หมู่ที่ 8	ท่อถังกว้าง 3 เมตร สูง 9 เมตร พร้อมขยายท่อเมนประปา พีวีซี	377,000	✓	-	-	-	-		กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่จ่าย	วันเริ่มดำเนินการ/วันสิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
		Ø 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 พร้อมปั๊มสูบน้ำ ซีเมนต์ขนาด 1.5 HP พร้อมชุด เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก พัฒนาเฉลี่ย 42.50 เมตร และติด ตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย								
109	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดงใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงใหญ่	366,000	√	-	-	-	365,000	20 ม.ค.69- 1 มี.ค.69	กองช่าง
110	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดป่าสว่างจิตนิมิตรวนาราม	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสว่างจิตนิมิต รวนาราม	327,000	√	-	-	-	327,000	31 มี.ค.69- 10 พ.ค.69	กองช่าง
111	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ บอกสูงไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ 1 คัน	2,643,000	√	-	-	-	2,634,595	8 ม.ค.68- 6 ต.ค. 68	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่จ่าย	วันเริ่มดำเนินการ/วันสิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
112	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัดและความต้องการของประชาชนในตำบลเชียงหวาง เช่น จักสาน ออกแบบผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหาร การนวดแผนโบราณ การทำปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชเศรษฐกิจ ฯลฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	30,000	√	-	-	-	29 พ.ค.68	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
113	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน กิจกรรมฝึกอบรมกิจกรรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ การ การรณรงค์ต่างๆเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า พาหนะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ พาหนะค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	30,000	√	-	-	-	28,745	8 ก.ค.68	กองสวัสดิ สังคม
114	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอบรม กิจ	20,000	√	-	-	-	ใช้งบประมาณหน่วย งานอื่นดำเนินการ	27 ก.พ.68- 17 ก.ย.68	กองสวัสดิ สังคม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
		เบี่ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ โครงการนี้ ฯลฯ								
116	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอบรมอาชีพ กิจ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัด นิทรรศการ การณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดสถานที่ ที่ ค่าเบี่ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ	30,000	√	-	-	-	29,907	30 ก.ค.68	กองสวัสดิ คติ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
118	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอบรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมการจัดนิทรรศการ การอบรมต่างๆ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่ารถและเครื่อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ำมันเพลิง สำหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	100,000	√	-	-	-	99,963	3-5 ก.ย.68	กองสวัสดิการสังคม
119	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมรณรงค์ต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	50,000	-	-	-	√	ได้บูรณาการร่วมกับโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนัปปัด (ป้องกัน)	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
		ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ								
120	โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตขนมจีนสูตรโบราณสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ การส่งเสริมศักยภาพการผลิตขนมจีนสูตรโบราณสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนสูตรโบราณ บ้านด่าน หมู่ที่ ๕	50,000	✓	-	-	-	50,000	22 ก.ค. 68	กองสวัสดิการสังคม
121	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน เช่น การฝึกอบรมความรู้เรื่องการจัดทำแผนการประ	50,000	✓	-	-	-	32,970	4-18 เม.ย. 2568	สำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
		ชุมชนเชิงปฏิบัติการจัดแผนโดยอาจร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มี ความจำ ฯลฯ							
122	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมหรือ	70,000	-	-	-	✓	เนื่องจากปีนี้มีผู้ประสบภัย	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
123	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ สามารถนำไปใช้ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นหรือ หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อ สวัสดิการแห่งรัฐตามมติรัฐมนตรี	100,000	✓	-	-	-	100,000	18 ก.ค.68	สำนักปลัด (สาธารณสุข)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
124	โครงการป้องกันโรคติดต่อโรคไม่ ติดต่อและโรคอุบัติใหม่	สมานคุณวิทย์การ ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ เนินโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่อ ร้ายแรงโรคติดต่อที่เฝ้าระวังหรือ โรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้ เกิดโรคดังกล่าวในเขตพื้นที่ โดยให้ ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการ ป้องกัน การควบคุม การแพร่ และ การระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มี มีภาวะเสี่ยง ฯลฯ	50,000	√	-	-	8,200	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด (สาธารณสุขสุข)	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
125	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก เช่น การจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายค่าจัดซื้อทรายอบบะท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการฉีดพ่น ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดพ่น ค่าฝึกอบรมค่าประชาสัมพันธ์และการณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	20,000	√	-	-	-	1 พ.ค.68- 30 ก.ย.68	สำนักปลัด (สาธารณสุขสุข)
126	โครงการสร้างปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เธอ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เธอ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	20,000	√	-	-	-	3 เม.ย.68	สำนักปลัด (สาธารณสุข)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
128	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น คำป้องกันพิษสุนัขบ้า และวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานสัตว์ แพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น สำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	80,000	√	-	-	-	10 ก.ย.68	สำนักปลัด (สารธารณสุข)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
129	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถ陛下	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถ陛下 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระดาษเป่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับโครงการนี้	80,000	✓	-	-	24,500	22 ก.ย.68	สำนักปลัด (สาธารณสุขสุข)
130	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล	35,000	✓	-	-	35,000	28 มี.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
131	โครงการนิทรรศน์ปัจฉิม	<p>บลเชียงหวาง ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนิทรรศน์ปัจฉิม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียงหวางได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณ วิทยากรค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p>	20,000	√	-	-	20,000	29 มี.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
132	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เซียงหวาง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า กระดาษหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนา คุณวิทยากรค่าอาหารและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	35,000	-	-	-	28 ม.ค.68	กอง การศึกษาฯ	
133	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาภายในสังกัดองค์การ	2,422,433	√	-	-	-	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
		บริหารส่วนตำบลเชียงหวางเป็น คำอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียนและเงินพัฒนาการจัดการ ศึกษา							
134	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล เชียงหวาง และ สำหรับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เชียงหวาง ทั้ง ๗ แห่ง และ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 แห่ง	2,414,345	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
135	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่ม โรงเรียนเชียงหวาง	เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนบ้านด่าน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน กลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง	50,000	√	-	-	-	23 ธ.ค.67	กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
136	โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างค่า เพื่อดำเนินโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน	30,000	√	-	-	-	31 ม.ค.68	กอง การศึกษาฯ
137	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนตงใหญ่เจริญพัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	778,800	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
138	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเชิงหวางสร้างสถาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	748,000	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
139	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขาประชาสามัคคี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	836,000	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
140	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านด่าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	383,400	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
141	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาคี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัด หารอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	232,200	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
142	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสร้างสร้างค่า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัด หารอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	532,800	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
143	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโพทะเล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัด หารอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	415,800	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
144	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง นกเขียนโพนทัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัด หารอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	541,200	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
145	โครงการเลี้ยงปลาตกในบ่อซีเมนต์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านด่าน เพื่อดำเนินโครงการ เลี้ยงปลาตกในบ่อซีเมนต์	20,000	√	-	-	-	19 มิ.ย.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
146	โครงการเลี้ยงไก่ไข่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโนนพันเพื่อดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่	30,000	✓	-	-	-	30,000	12 มี.ค.68	กอง การศึกษาฯ
147	โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขาประชาสามัคคีเพื่อดำเนินโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	30,000	-	-	-	✓	ร.ร. บ้านดอนขายังไม่พร้อมที่จะดำเนินการ		กอง การศึกษาฯ
148	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านเชียงหวางพิทยาคารเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	✓	-	-	-	30,000	29 พ.ค.68	กอง การศึกษาฯ
149	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเรียนบ้านด่าน (เจ้าภาพ) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)	20,000	✓	-	-	-	20,000	17 ก.พ.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
150	โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านนาดี เพื่อดำเนินโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า	20,000	√	-	-	-	20 ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
151	โครงการปลูกพืชสวนครัว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโพนเหล่าโพนทอง	20,000	√	-	-	-	20 ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
152	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดงใหญ่เจริญพัฒนา เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ	30,000	√	-	-	-	20 ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
153	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสำหรับนักเรียนโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัด อบต. กีฬาสำหรับเยาวชน กีฬาประชาชนในเขต อบต การ	100,000	√	-	-	-	14 มี.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
		แข่งขันกีฬาประชาชนใน อบต. หรือ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เช่น คำซุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดื่ม ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนผู้ควบคุม ฝึกซ้อม ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทำ เกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะ การแข่งขันเพื่อเป็นการประกาศ เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อ มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้							

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหวาง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
154	โครงการงานประเพณีบุญข้าว ประดับดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมทำบุญ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่า อาหาร เครื่องดื่ม ที่พักจ่ายจริง ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่า เช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่าประดับ ตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพ ฯลฯ	20,000	√	-	-	-	2 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
155	โครงการงานประเพณีบุญเดือนสิบ (บุญข้าวสาก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมทำบุญ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่า อาหาร เครื่องดื่ม ที่พักจ่ายจริง ค่า จัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่าเช่า เวที ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยาย เสียง ค่ามหรสพ ฯลฯ	20,000	√	-	-	-	9 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่จ่าย	วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
156	โครงการงานสงฆ์พระสักการะ หลวงพ่อบึงใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมทำบุญ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เท้าที่จ่ายจริง ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่าประดับ ตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพ ฯลฯ	65,000	√	-	-	-	65,000	10 ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
157	โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทง	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัลตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับสถานที่ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การจัดงาน	150,000	√	-	-	-	171,985 โอนเพิ่ม 25,000	28 พ.ย.67	กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
158	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ๑๘ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสง	18,122,400	√	-	-	17,391,100	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
		เคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูล จำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุโดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ย เพิ่มขึ้น ๓ ปี ย้อนหลัง และข้อมูล จำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	5,484,000	√	-	-	5,329,600	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กองสวัสดิ การสังคม
159	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัด สวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คน พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กา							

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
		<p>หนตที่ได้แสดงความจำนงโดยการ ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย ความพิการไว้กับกองการปกครอง ส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มี มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไปได้รับความ ความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อ เดือนตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และคนพิการ ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตามมติคณะ รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่ม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำ เนินการตามข้อ ๑๘ (๒) แห่งระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p>							

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
160	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ	210,000	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	กองสวัสดิการสังคม
161	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เป็นการสร้าง	50,000	√	-	-	-	5 ก.ย.68- 10 ก.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
		หลักประกันความมั่นคงของชุมชน ฐานรากและเสริมสร้างความเข้ม แข็งของชุมชนในการพัฒนาสู่คน ภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักการประชา ชนออมหนึ่งส่วนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น							
162	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี การป้องกันและยังง่ก่อนเกิด สาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเป็นส่วนรวม ได้แก่ การ การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว	300,000	√			243,314.54	30 ก.ย.68	สำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
163	โครงการระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต. เชียงใหม่	<p>วาทภัย อคติภัย การป้องกันและ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕ การป้องกัน และระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกัน กันและระงับโรค และการป้องกัน ควบคุมโรคใช้เลือดออก เป็นต้น การป้องกันและระงับโรคระบาด สัตว์ เช่น ภูมิปัญญาในโค และกระ ปือ เป็นต้นฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ โดยสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ พิจารณาตามอัตราร้อยละของเงิน ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ</p>	310,000	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 31 ม.ค.68	สำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
164	โครงการผสมเทียมโคเนื้อเพื่อ เศรษฐกิจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผสมเทียมโคเนื้อเพื่อเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าฝึกอบรมค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่ากิจกรรมศึกษาดูงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจำเป็น ฯลฯ	50,000	-	-	-	√	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสนใจกับโครงการนี้	สำนักปลัด	
165	โครงการส่งเสริมชาวพันธุ์ดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมชาวพันธุ์ดี ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่ากิจกรรมศึกษาดูงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจำเป็น ฯลฯ	50,000	√	-	-	-	28,668	1 ต.ค.67	สำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
166	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถ เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรง ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมหรือ การส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความ รู้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นหรือผู้ที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐตามมติมนตรี	70,000	✓	-	-	-	43,550	26 ธ.ค.67	สำนักปลัด
167	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา สมัครป้องกันพลเรือนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความ รู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสา	150,000	✓	-	-	-	138,540	17-19 ก.ย.68	สำนักปลัด งานป้องกัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
168	โครงการส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์ การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง โดย มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า ป้ายไว้นิล ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่มและอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	20,000	√	-	-	-	15 ส.ค.68	สำนักปลัด งานป้องกัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
169	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเย็บยาหรือ ฟื้นฟูเกิดสาธารณสุขภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเย็บยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุขภัย เช่น เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัด การศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน เกษตร ฯลฯ	100,000	√	-	-	-	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานป้องกัน
170	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันและลดมลภาวะ PM 2.5	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันและลดมลภาวะ PM ๒.๕ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตก แต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรง สี่เหลี่ยมบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้า รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ สมนาคุณวิทยากร ค่ากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	20,000	√	-	-	-	5 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานป้องกัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่จ่าย	วันเริ่มดำเนินการ/วันสิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
171	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในสถานศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับค่าพาหนะ ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	20,000	√	-	-	-	19,990	17 ก.ค.68	สำนักปลัดงานป้องกัน
172	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า	20,000	√	-	-	-	20,000	29 ส.ค.68	สำนักปลัดงานป้องกัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
		ตอบแทนวิทยากรค่าเช่าพาหนะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ							
173	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในเครือข่ายเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	20,000	√	-	-	-	1 ต.ค.67- 10 ก.ย.68	สำนักปลัด งานป้องกัน
174	โครงการปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ เพื่อการอนุรักษ์ป่าดินและน้ำ จัดกิจกรรมนิทรรศการ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดหาพันธุ์ไม้และ	50,000	√	-	-	-	25 ก.ค.68	สำนักปลัด งานป้องกัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
175	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนสุทนต์ฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	และค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เช่นค่าประดับดับตกแต่งเวที ค่าเช่า เครื่องเสียงและค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชฯ ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม รวม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทหารหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าอา หาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่า ตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น ฯลฯ ค่าศึกษาดูงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น	30,000	✓	-	-	-	29,668	16 ก.ย.68	สำนักกบัตติ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
176	โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมรณรงค์คลองสวยน้ำใส กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดนิทรรศการสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ต่างๆ การสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม นำอยู่ เพื่อเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าพาหนะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะควัสดูอุปกรณ์ที่จำเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการนี้	30,000	√	-	-	-	23 ธ.ค.67	สำนักปลัด งานป้องกัน
177	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะ เช่นกิจกรรมคัดแยกขยะต้นทาง กิจ	50,000	√	-	-	-	27 ก.พ.68- 4 มี.ค.68	สำนักปลัด (สาธารณสุข)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
		กรรมฝึกอบรมความรู้เรื่องการบริหารศ การ การรณรงค์ต่าง ๆเกี่ยวกับกา จัดการขยะ ค่าจัดสถานที่ค่าเบ้ เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบ แทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ำ มันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการนี้ ฯลฯ							
178	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบันทึกบัญชีหน่วย งานได้สังกัดและการบันทึกระบบ คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการ บันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบันทึกบัญชีหน่วยงานได้สังกัด และการบันทึกบัญชีระบบคอมพิว เตอร์ ตามมาตรฐานการบันทึกบัญ ชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี	20,000	-	-	-	√	โอนลด 17,025 บาท	กองคลัง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
179	โครงการสำรวจและจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ภาครัฐ"ของ อบต.เชียงหวาง ให้กับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าถ่ายเอกสารค่าวัสดุ ครุ- ภัณฑ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา แรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มี ความจำเป็นสำหรับงานนี้ ฯลฯ	50,000	√	-	-	-	24 ก.ค.68	กองคลัง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
180	โครงการจัดทำแผนที่ภาษา	และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ งานนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ ทะเบียนรายชื่อขององค์การบริหาร บริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ไปราชการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นและค่าใช้จ่าย จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับงาน นี้ ฯลฯ	200,000	✓	-	-	-	5 มี.ค.68	กองคลัง
181	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินของ อบต.เชียงหวาง เพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	1,700,000 โอนเพิ่ม 574,320	✓	-	-	-	23 ก.ย.68	กองคลัง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
182	โครงการส่งเสริมชมรมอภิบาล ด้านทวาริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมชมรมอภิบาล ด้านทวาริต ของอบต.เชียงหวางให้กับคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาฯ พนง.ส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้แทนกลุ่มภาคี ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่า ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าตอบ แทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็น ต้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ การนี้ ฯลฯ	20,000	√	-	-	19,380	7 ก.ค. 68	สำนักปลัด
183	โครงการคัดกรองโรคติดต่อใน ชุมชน (โรคความดันโลหิตสูงโรค หัวใจขาดเลือด) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านด่าน	-เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลใน เลือด จำนวน ๑๒ เครื่อง -เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบ ดิจิตอล จำนวน 23 เครื่อง -ค่าสมุดบันทึกสุขภาพ จำนวน 50 เล่ม	65,000	√	-	-	65,000	13 พ.ค. 68	สำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				วันเริ่ม ดำเนินการ/วัน สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		
184	โครงการจัดบริการปฐมพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง	-เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ อัตโนมัติ	67,500	√	-	-	-	13 พ.ค. 68	สำนักปลัด







สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ปัญหา ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร

๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี ในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๓. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจของเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุปสรรค ๑. การจัดความรู้ด้านจัดระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไปทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

แนวทางการแก้ปัญหา ๑. ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

๒. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังบางจุดทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ควรยิ้มแย้ม แจ่มใสและพูดจาสุภาพต่อประชาชน ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง