



## รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

---

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่  
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
โทร. ๐๔๒-๒๑๙๖๗๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดบ้านดอนข่า - นายลุน นนตรี บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๗	๔๑๓,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นยาง - บ้านโพพัน บ้านด่าน หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายนางขบาไพร - ทางเชื่อมถนนสายไปบ้านดอนแดง บ้านด่านนคร หมู่ที่ ๑๕	๒๑๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายนางบัวไล บ่อทอง - นายสมาน รัตนธนู บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายนายทองคุณ - นายวิระวัฒน์ บ้านโพพัน หมู่ที่ ๖	๔๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดินรัตนา ตาเต่า - บ้านนางพัชรี บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๑๙๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาดี - บ้านโพพัน บ้านนาดี หมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสถิต ภัทสงศรี - ถนนลาดยางบ้านเชียงหวาง บ้านบ้านสร้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	๔๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๒๒,๐๐๐	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพพัน - วัดป่าบ้านโพพัน หมู่ที่ ๑๙	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙๖,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายนางสมร ไวจันทร์ - นายสุวิมล อุปโคตรบุตร หมู่ที่ ๒๑	๔๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๑	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล.และฝาตะแกรงเหล็ก บ้านด่านนคร หมู่ที่ ๑๕	๑๘๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล.และฝาตะแกรงเหล็ก สายจากบ้านนางวงเดือน - นายบุญคุ้ม บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๔	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล.และฝาตะแกรงเหล็ก สายจากบ้านดงใหญ่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๓	๖๐๑,๘๐๐	-	✓	-	-	๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงใหญ่พัฒนา - โนนสะอาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๕๙๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นเปลือย - บ้านนายธงชัย ภูมินทร์ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๒๐๙,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองช่าง	

#### หมายเหตุ

๑.โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคำแอก บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๒	๔๘๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังตุ บ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑	๔๘๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐			✓			สวัสดิการสังคม	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๓๐,๐๐๐			✓			สวัสดิการสังคม	
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐			✓			สวัสดิการสังคม	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี	๓๐,๐๐๐			✓			สวัสดิการสังคม	
๕	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐			✓			สวัสดิการสังคม	
๖	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐			✓			สวัสดิการสังคม	
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๕๐,๐๐๐			✓			สวัสดิการสังคม	
๘	โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐			✓			สวัสดิการสังคม	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๕๐,๐๐๐		✓			๑๒๓,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	๕๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	๒๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๒๙,๐๖๕	สำนักปลัด	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน	๓๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง	๓๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการนิเทศน์ปัจฉิม	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษาต่อสนับสนุนการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๙๒,๘๘๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษาต่อสนับสนุนการเรียนการสอน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๖๔,๘๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษาต่อสนับสนุนการเรียนการสอน (ค่าหนังสือเรียน)	๔๓,๒๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษาต่อสนับสนุนการเรียนการสอน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๔๓,๒๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษาต่อสนับสนุนการเรียนการสอน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๓๖๓,๒๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ แห่ง	๑,๑๑๑,๓๒๐	✓	-	-	-	๕๕๓,๓๙๒	กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนกลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพ (การทำขนมเพื่อประกอบอาชีพและงานหัตถกรรม)	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๒	โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์)	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๓	โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๕	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๖	โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าพัฒนาทักษะอาชีพ	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๗	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ด้านภัยยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษา ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๑๙	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อลอยน้ำ	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๒๐	โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "แนวทางการจัดการขยะต้นทางและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๒๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเชียงหวางสร้างลาน	๗๐๙,๘๐๐	✓	-	-	-	๓๕๕,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒๒	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านดงใหญ่	๘๔๔,๒๐๐	✓	-	-	-	๔๒๒,๑๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านดอนข่า	๘๙๔,๖๐๐	✓	-	-	-	๔๔๕,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านด่าน	๓๔๔,๔๐๐	✓	-	-	-	๑๖๙,๐๕๐	กองการศึกษาฯ	
๒๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านนาดี	๑๖๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านโพนเลา	๓๔๘,๖๐๐	✓	-	-	-	๑๗๔,๓๐๐	กองการศึกษาฯ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๗	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านสร้างหลวง - สร้างคำ	๔๖๒,๒๐๐	✓	-	-	-	๒๓๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒๘	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองนกเขียนโพ้นทัน	๕๗๙,๖๐๐	✓	-	-	-	๒๘๙,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒๙	ค่าจ้างเหมาบริการ	๔๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กองการศึกษาฯ	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุดนตรี	๒๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการประเพณีบุญข้าวประดับดิน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการประเพณีบุญเดือนสิบ (บุญข้าวสาก)	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการสงฆ์พระ สักการะหลวงพ่อบุญ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษาฯ	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๕๙๐,๔๐๐	-	✓	-	-	๗,๓๒๓,๓๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๐๕๙,๒๐๐	-	✓	-	-	๒,๓๖๕,๔๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๘๑,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เชียงหวาง	๓๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๙๘,๙๖๕	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕)

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และ เทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน การป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน น้ำในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมวินัยจราจรให้ แก่เด็กเยาวชนและประชาชน ทั่วไป	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เงินสำรองจ่าย	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒,๓๐๐	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

๓.๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ด้านทุจริต	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ ต่อม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๔๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๑,๑๕๘.๗๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๙,๖๑๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดซื้อถังขยะ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๕	ค่าจ้างเหมาทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๖	ค่าจ้างเหมาบริการ	๓๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๗	ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองช่าง	
๘	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองคลัง	

## ปัญหาและอุปสรรค

๑. งบประมาณ งานในสายสนับสนุนเป็นงานที่ต้องอาศัยปัจจัยทางการเงินและงบประมาณสูง แต่การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีมีจำกัด ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความลำบาก ทำให้หลายครั้งงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ เนื่องจากขาดงบประมาณในการสนับสนุน

๒. การบริหารงาน การบริหารงานบางครั้งไม่เป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้ ภาระงานส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ หัวหน้างานบางงานไม่ได้กระจายงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้งานเกิดการสะสมและไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## ข้อเสนอแนะ

๑. จัดงบประมาณและอุปกรณ์ให้เพียงพอเพื่อไม่ใช้งานหยุดชะงัก
๒. มีความชัดเจนในการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อไม่ให้เกิดการเกี่ยงกันทำงาน
๓. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและนำข้อมูลไปใช้อย่างจริงจังเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสำคัญของงานที่ทำ